

2021 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
 DAS - dujų apskaitos stotis;
 DSS - dujų skirstymo stotis;
 MD - magistralinis dujotiekis;
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1.	Remontas	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į N. Akmenės DSS (DN250) diagnostinio stūmoklio šalinimas, trišakio keitimas	48	2021.02.23	2021.02.24	Darbų metu 24 val. pajėgumai Mažeikių DAS išleidimo taške ribojami iki 0 MWh/parą, N. Akmenės DSS išleidimo taške iki 109 MWh/parą
2.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Panevėžys - Šiauliai kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Pajstro k. v. įrengimas Panevėžio r. sav.	72	2021.05.04	2021.05.06	Neribojami
3.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Paliūniškio k. v. (prie Panevėžio DKS) įrengimas, trišakio keitimas Panevėžio r. sav.	72	2021.05.11	2021.05.13	Neribojami
4.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į N. Akmenės DSS (DN250) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	312	2021.05.17	2021.05.29	Ribojami*
5.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Širvintų DSS (DN200) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.06.01	2021.06.02	Neribojami
6.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno - Marijampolės	MD į Kaliningradą (DN500) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	432	2021.06.01	2021.06.18	Neribojami
7.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą (DN500) UJ Nr. 21 pakeitimas	48	2021.06.03	2021.06.04	Neribojami
8.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Maišiagalos DSS (DN200) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.06.08	2021.06.09	Neribojami
9.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Širvintų DSS (DN200) UJ Nr. 1-I pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
10.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN500) UJ Nr. 36A pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
11.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN500) UJ Nr. 39B pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
12.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno - Marijampolės	MD Kaunas - Šakiai (DN700) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	240	2021.06.21	2021.06.30	Neribojami
13.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Maišiagalos DSS (DN200) UJ Nr. 1-I pakeitimas	48	2021.06.21	2021.06.22	Neribojami
14.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Kiemėnuose įrengimas, trišakių keitimas Pasvalio r. sav.	72	2021.06.21	2021.06.23	Neribojami
15.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Pajiešmenų DSS kontrolinio įtaiso paleidimo kameros įrengimas, UJ Nr. 3, alkūnių ir trišakių pakeitimas Pasvalio r. sav.	120	2021.06.28	2021.07.02	Neribojami
16.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Biržų DSS kontrolinio įtaiso priėmimo kameros įrengimas, UJ Nr. 4 demontavimas Biržų r. sav.	120	2021.06.28	2021.07.02	Neribojami
17.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius - Kaliningradas (DN700) prie atšakos į Vandžiogalos DSS laikinos apvadinės linijos (DN400) montavimas	48	2021.07.06	2021.07.07	Liepos 6 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val. Liepos 6 ir 7 d. Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 60 192 MWh/parą.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
18.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Vandžio galos DSS paleidimo kameros įrengimas, UJ Nr. 1 demontavimas, UJ Nr. 2 perkėlimas, trišakio ir alkūnės pakeitimas Kauno r. sav.	72	2021.07.08	2021.07.10	Liepos 8-10 d. Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 60 192 MWh/parą. Liepos 10 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val.
19.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Kėdainių DSS (DN400) priėmimo kameros įrengimas, UJ Nr. 3 demontavimas Kėdainių r. sav.	72	2021.07.08	2021.07.10	Liepos 8-10 d. Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 60 192 MWh/parą. Liepos 10 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val.
20.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Vandžio galos DSS (DN100) UJ Nr. 1-I pakeitimas	72	2021.07.08	2021.07.10	Liepos 8-10 d. Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 60 192 MWh/parą. Liepos 10 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val.
21.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Gegužinės DSS (DN150) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.07.13	2021.07.14	Neribojami
22.	Rekonstrukcija	Planiniai	Klaipėdos	MD atšakoje į Palangos DSS (DN250) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	312	2021.07.19	2021.07.31	Neribojami
23.	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Panevėžys - Šiauliai II gijoje (DN1000) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	384	2021.08.05	2021.08.20	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 32 832 MWh/parą.
24.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje (DN100) į Alksnupių DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir UJ Nr. 1-II sumontavimas	72	2021.08.10	2021.08.12	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 32 832 MWh/parą.
25.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Panevėžys - Šiauliai kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Barvainių k. įrengimas, MD ir dėklo po geležinkelio (~400 m) perklojimas, trišakių keitimas Pakruojo r. sav.	72	2021.08.10	2021.08.12	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 32 832 MWh/parą.
26.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Jašiūnų DSS (DN100) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.08.24	2021.08.25	Neribojami
27.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Minskas - Vilnius - Vievis (DN700) UJ Nr. 48 pakeitimas	72	2021.08.24	2021.08.26	Darbų metu pajėgumai ribojami: Kotlovkos DAS įleidimo taške iki 51 300 MWh/parą; Šakių DAS išleidimo taške iki 22 800 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške iki 21 890 MWh/parą
28.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą (DN700) atkarpos (~880 m) perklojimas.	72	2021.08.24	2021.08.26	Darbų metu pajėgumai ribojami: Kotlovkos DAS įleidimo taške iki 51 300 MWh/parą; Šakių DAS išleidimo taške iki 22 800 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške iki 21 890 MWh/parą
29.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus - Kauno	MD į Kaliningradą (DN700) po diagnostikos rastų defektų šalinimas, rasto defektuoto intarpo keitimas	72	2021.08.24	2021.08.26	Darbų metu pajėgumai ribojami: Kotlovkos DAS įleidimo taške iki 51 300 MWh/parą; Šakių DAS išleidimo taške iki 22 800 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške iki 21 890 MWh/parą
30.	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD lupingas į Jonavos DSS defektuotos ritės DN800 keitimas	72	2021.08.24	2021.08.26	Darbų metu pajėgumai ribojami: Kotlovkos DAS įleidimo taške iki 51 300 MWh/parą; Šakių DAS išleidimo taške iki 22 800 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške iki 21 890 MWh/parą

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
31.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Panevėžys - Šiauliai II gijoje laikinos apvadinės linijos DN350 montavimas, kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Lapkasių k. įrengimas Šiaulių r. sav.	72	2021.09.07	2021.09.09	Rugsėjo 7, 9 d. stabdomas srautas iki 3 val. MD Panevėžys - Šiauliai
32.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Šiauliai - Kuršėnai II gijoje laikinos apvadinės linijos DN350 montavimas, kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Galelių k. įrengimas Pakruojo r. sav.	72	2021.09.20	2021.09.22	Rugsėjo 20, 22 d. stabdomas srautas iki 3 val. MD Panevėžys - Šiauliai
33.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Grigiškių DSS (DN200) UJ Nr. 3G ir 5G pakeitimas	96	2021.09.22	2021.09.25	Neribojami
34.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas kontrolinio įtaiso paleidimo kameros Kadriškių k. įrengimas, UJ Nr. 5P, 6PB, alkūnių ir trišakių pakeitimas, MD į Vilniaus DSS (~55 m) perklojimas Vilniaus m. sav.	96	2021.09.22	2021.09.25	Neribojami
35.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas kontrolinio įtaiso priėmimo kameros Gudelių k. įrengimas, UJ Nr. 3P, 4PA, posūkių ir trišakių pakeitimas Vilniaus r. sav.	96	2021.09.22	2021.09.25	Neribojami
36.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN700) UJ Nr. 32, 33B pakeitimas	72	2021.09.29	2021.10.01	Neribojami
37.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN700) UJ Nr. 30A, 31 pakeitimas	72	2021.09.29	2021.10.01	Neribojami
38.	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Grigiškių DSS (DN200) UJ Nr. 2G ir 4G pakeitimas	72	2021.09.29	2021.10.01	Neribojami
39.	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje (DN150) į Alksnupių DSS UJ Nr. 1-II demontavimas	72	2021.08.XX**	2022.03.31**	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 32 832 MWh/parą
* - ribojimai bus patikslinti po defektų nustatymo								
** - darbų data bus tikslinama								