

2021 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
 DAS - dujų apskaitos stotis;
 DSS - dujų skirstymo stotis;
 MD - magistralinis dujotiekis;
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Remontas	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į N. Akmenės DSS (DN250) diagnostinio stūmoklio šalinimas, trišakio keitimas	48	2021.02.23	2021.02.24	Darbų metu 24 val. pajėgumai Mažeikių DAS išleidimo taške ribojami iki 0 MWh/parą, N. Akmenės DSS išleidimo taške iki 109 MWh/parą
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į N. Akmenės DSS (DN250) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	312	2021.05.17	2021.05.29	Ribojami ¹
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Panevėžys - Šiauliai kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Pajstrio k. v. įrengimas Panevėžio r. sav.	72	2021.05.26	2021.05.28	Neribojami
4	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Paliūniškio k. v. (prie Panevėžio DKS) įrengimas, trišakio keitimas Panevėžio r. sav.	72	2021.05.26	2021.05.28	Neribojami
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Širvintų DSS (DN200) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.06.01	2021.06.02	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno - Marijampolės	MD į Kaliningradą (DN500) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	432	2021.06.01	2021.06.18	Neribojami
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą (DN500) UJ Nr. 21 pakeitimas	48	2021.06.03	2021.06.04	Neribojami
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Maišiagalos DSS (DN200) UJ Nr. 1-I ir 1-II pakeitimas	72	2021.06.08	2021.06.10	Neribojami
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Širvintų DSS (DN200) UJ Nr. 1-I pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN500) UJ Nr. 36A pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN500) UJ Nr. 39B pakeitimas	48	2021.06.15	2021.06.16	Neribojami
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno - Marijampolės	MD Kaunas - Šakiai (DN700) po diagnostikos rastų defektų šalinimas	240	2021.06.21	2021.06.30	Neribojami
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Kiemėnuose įrengimas, trišakių keitimas Pasvalio r. sav.	72	2021.06.21	2021.06.23	Neribojami
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Pajiesmenų DSS kontrolinio įtaiso paleidimo kameros įrengimas, UJ Nr. 3, alkūnių ir trišakių pakeitimas Pasvalio r. sav.	120	2021.06.28	2021.07.02	Neribojami
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Biržų DSS kontrolinio įtaiso priėmimo kameros įrengimas, UJ Nr. 4 demontavimas Biržų r. sav.	120	2021.06.28	2021.07.02	Neribojami
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius - Kaliningradas (DN700) prie atšakos į Vandžioagalos DSS laikinos apvadinės linijos (DN400) montavimas	24	2021.07.07	2021.07.07	Liepos 7 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val. (10:00-13:00)
17	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Vandžioagalos DSS paleidimo kameros įrengimas Kauno r. sav.	72	2021.07.07	2021.07.09	Liepos 9 d. Kotlovkos DAS įleidimo taške srautas stabdomas 3 val. (18:00-21:00)
18	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Gegužinės DSS (DN150) UJ Nr. 1-II pakeitimas	48	2021.07.13	2021.07.14	Neribojami

Eil. Nr.	Darbu tipas	Darbu rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbu atlikimo laikas, val.	Darbu pradžia	Darbu pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
19	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Grigiškių DSS (DN200) UJ Nr. 3G ir 5G pakeitimas	96	2021.08.09	2021.08.12	Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą
20	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas kontrolinio įtaiso paleidimo kameros Kadriškių k. įrengimas, UJ Nr. 5P, 6PB, alkūnių ir trišakių pakeitimas, Vilniaus m. sav.	96	2021.08.09	2021.08.12	Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą
21	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje (DN100) į Alksnupių DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir UJ Nr. 1-II sumontavimas	72	2021.08.10	2021.08.12	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 34 120 MWh/parą.
22	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Panevėžys - Šiauliai kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Barvainių k. įrengimas, MD ir dėklo po geležinkelio (~400 m) perklojimas, trišakių keitimas Pakruojo r. sav.	72	2021.08.10	2021.08.12	AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 34 120 MWh/parą.
23	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Jonavos DSS II gijos intarpų keitimas	48	2021.08.17	2021.08.18	Neribojami
24	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN700) UJ Nr. 30A, 31 pakeitimas	72	2021.08.17	2021.08.19	Darbu metu pajėgumai ribojami: A. Panerių-1, A. Panerių-2, B. Vokės DSS išleidimo taškuose iki 0 MWh/parą, Grigiškių DSS iki 108 MWh/parą
25	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Grigiškių DSS (DN200) UJ Nr. 2G ir 4G pakeitimas	72	2021.08.17	2021.08.19	Darbu metu pajėgumai ribojami: A. Panerių-1, A. Panerių-2, B. Vokės DSS išleidimo taškuose iki 0 MWh/parą, Grigiškių DSS iki 108 MWh/parą
26	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Vandžiogalos DSS UJ Nr. 1 demontavimas, UJ Nr. 2 perkėlimas, trišakio ir alkūnės pakeitimas Kauno r. sav.	72	2021.09.01	2021.09.04	Darbu metu pajėgumai ribojami: Kėdainių DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą, Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
27	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Vandžiogalos DSS (DN100) UJ Nr. 1-I pakeitimas	72	2021.09.01	2021.09.04	Darbu metu pajėgumai ribojami: Kėdainių DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą, Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
28	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Kėdainių DSS (DN400) priėmimo kameros įrengimas, UJ Nr. 3 demontavimas Kėdainių r. sav.	72	2021.09.01	2021.09.04	Darbu metu pajėgumai ribojami: Kėdainių DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą, Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
29	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Panevėžys - Šiauliai II gijoje laikinos apvadinės linijos DN350 montavimas, kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Lapkasių k. įrengimas Šiaulių r. sav.	72	2021.09.08	2021.09.10	Rugsėjo 8, 10 d. iki 3 val. AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 115 264 MWh/parą ir tuo pačiu metu stabdomas srautas MD Panevėžys - Šiauliai
30	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD Šiauliai - Kuršėnai II gijoje laikinos apvadinės linijos DN350 montavimas, kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kameros Galelių k. įrengimas Pakruojo r. sav.	72	2021.09.20	2021.09.22	Rugsėjo 20 iki 3 val. AB "Klaipėdos nafta" įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 115 264 MWh/parą ir tuo pačiu metu stabdomas srautas MD Panevėžys - Šiauliai
31	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje (DN150) į Alksnupių DSS seno UJ Nr. 1-II demontavimas	72	2021.10.04	2021.10.07	Neribojami

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
32	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į Jašiūnų DSS (DN100) UJ Nr. 1 pakeitimas	100	2021.10.11	2021.10.15	Darbų metu pajėgumai ribojami Rudaminos DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą, Jašiūnų DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą
33	Rekonstrukcija	Planiniai	Klaipėdos	MD atšakoje į Palangos DSS (DN250) defektų šalinimas	132	2021.10.25	2021.10.31	Nuo 27 d. 16 val. iki 30 d. 16 val. darbų metu pajėgumai ribojami: Palangos DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą, Kretingos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
¹ - ribojimai bus patikslinti po defektų nustatymo ² - paruošiamųjų darbų pradžia, nuo kurių įsigalioja pajėgumų ribojimai ³ - darbų data bus tikslinama								