

2023 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;

DKS - dujų kompresorių stotis;

DSS - dujų skirstymo stotis;

MD - magistralinis dujotiekis;

SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";

UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Neplaninė	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika	240	-	2023-02-01 07:00	2023-02-11 07:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 93 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 40 000 MWh/parą; Santakos DAS išleidimo taške iki 28 992 MWh/parą.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS antžeminės perėjos (DN150) pakeitimas į požeminę perėją.	60	2023-03-06 07:00	2023-03-06 07:00	2023-03-08 19:00	Darbų metu Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas iki 5 198 MWh/parą.
3	Diagnostika	Neplaninė	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika	48	-	2023-03-06 07:00	2023-03-08 07:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 93 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 40 000 MWh/parą; Santakos DAS išleidimo taške iki 18 000 MWh/parą.
4	Remonto darbai	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (DN500) vamzdyno įgilinimas (10 atkarpų, ≈3 km).	672	2023-03-07 07:00	2023-03-09 07:00	2023-04-04 07:00	Neribojami
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių	MD Šiauliai-Klaipėda antžeminių perėjų (DN300) pakeitimas į požemines perėjas (2 atkarpos).	108	2023-03-13 07:00	2023-03-14 07:00	2023-03-17 19:00	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 4 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	276	2023-03-20 07:00	2023-03-27 07:00	2023-03-31 19:00	Neribojami
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	Biometano gamintojų prijungimas TubeGreen MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ir MD Panevėžys-Ryga.	60	-	2023-03-29 07:00	2023-03-31 19:00	Darbų metu Kiemėnų DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 65 000 MWh/parą.
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD Panevėžys-Šiauliai UJ Nr. 2K pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	60	2023-04-04 07:00	2023-04-05 07:00	2023-04-06 19:00	Neribojami
9	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Vievio DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	84	-	2023-04-11 07:00	2023-04-14 19:00	Darbų metu Vievio DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 547 MWh/parą
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Miežiškių DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	252	2023-04-11 07:00	2023-04-11 07:00	2023-04-21 19:00	Neribojami
11	Nauja statyba	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžys-Šiauliai II gijos į Panevėžio DKS UJ Nr. 1J apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas.	24	-	2023-04-26 07:30	2023-04-27 07:30	Neribojami
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija: - UJ Nr. 3M pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 4M apvadinės linijos čiaupo sumontavimas; - po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	348	2023-04-21 07:00	2023-05-02 07:00	2023-05-05 19:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą, o išleidimo taške iki 61 824 MWh/parą
13	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Grigiškių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	60	-	2023-05-03 07:00	2023-05-05 19:00	Darbų metu Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	MD atšakoje į Alytaus DSS UJ Nr. 5, 6, 4A, 7B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	108	-	2023-05-08 07:00	2023-05-12 19:00	Neribojami
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminės perėjos (DN200) pakeitimas į požeminę perėją.	108	-	2023-05-08 07:00	2023-05-12 19:00	Neribojami
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į Šiaulių DSS UJ Nr. 13, 22 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	108	-	2023-05-17 07:00	2023-05-21 19:00	Darbų metu Šiaulių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 1 094 MWh/parą
17	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	Šiaulių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	108	-	2023-05-17 07:00	2023-05-21 19:00	Darbų metu Šiaulių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 1 094 MWh/parą
18	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS: - slėgio ribojimo mazgo įrengimas; - nuotėkio pašalinimas. MD atšakoje į Vilkaviškio DSS: - UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 2 demontavimas.	108	2023-05-22 07:00	2023-05-23 07:00	2023-05-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Marijampolės DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą
19	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS antžeminės perėjos (DN400) pakeitimas į požeminę perėją.	108	2023-05-22 07:00	2023-05-23 07:00	2023-05-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Marijampolės DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą
20	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių	Telšių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	60	-	2023-05-29 07:00	2023-05-31 19:00	Darbų metu Telšių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 547 MWh/parą.
21	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, 4PA pakeitimas; MD vamzdyno perkėlimas Vilniaus r. sav.; MD kreivės pakeitimo darbai.	108	2023-06-06 07:00	2023-06-06 14:00	2023-06-10 19:00	Neribojami
22	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 32, 33B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	84	2023-06-12 07:00	2023-06-12 13:00	2023-06-15 19:00	Neribojami
23	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Batniavos DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	84	2023-06-19 07:00	2023-06-20 07:00	2023-06-22 19:00	Darbų metu Batniavos DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
24	Remonto darbai	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas vamzdyno atkarpos (DN350) įgilinimas.	180	2023-06-27 07:00	2023-06-28 07:00	2023-07-04 19:00	Neribojami
25	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga antžeminės perėjos (DN500) pakeitimas į požeminę perėją.	108	2023-07-10 07:00	2023-07-12 07:00	2023-07-14 19:00	Pajėgumai ribojami: Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 65 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 65 000 MWh/parą
26	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD lupinge į Jonavos DSS: - antžeminių perėjų (DN800) pakeitimas į požemines perėjas; - dalies vamzdyno įgilinimas; - po diagnostikos rastų defektų šalinimas. MD į Kaliningradą (DN700) po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	420	2023-07-20 07:00	2023-07-23 07:00	2023-08-06 19:00	Pajėgumai ribojami: Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Acherna" iki 21 545 MWh/parą.
27	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą: - atskirų atkarpų (apie 16,9 km) rekonstrukcija; - antžeminių perėjos (DN700) pakeitimas į požeminę perėją; - dalies vamzdyno įgilinimas.	420	2023-07-20 07:00	2023-07-23 07:00	2023-08-06 19:00	Pajėgumai ribojami: Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Acherna" iki 21 545 MWh/parą; Kėdainių DSS išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 368 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirmą "Josvainiai" iki 179 MWh/parą; Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
28	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Kėdainių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	36	-	2023-07-25 07:00	2023-07-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Kėdainių DSS išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 368 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirmą "Josvainiai" iki 179 MWh/parą; Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
29	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS UJ Nr. 1, 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD technologinėje jungtyje į Panevėžio DSS atšaką: - UJ Nr. 7 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 6 prijungimas prie SCADA.	420	2023-08-08 07:00	2023-08-10 07:00	2023-08-25 19:00	Darbų metu Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas iki 5 198 MWh/parą.
30	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 4 apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	12	-	2023-08-10 07:00	2023-08-10 19:00	Neribojami
31	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD Panevėžys-Šiauliai UJ Nr. 2K apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	60	-	2023-08-16 07:00	2023-08-18 19:00	Neribojami
32	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Prienų DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į Birštono DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į Girininkų DSS dujų nuotėkių šalinimas.	108	2023-08-21 07:00	2023-08-22 07:00	2023-08-25 19:00	Darbų metu Prienų, Birštono ir Girininkų DSS išleidimo taškuose pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą
33	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Panevėžys-Šiauliai II gija UJ Nr. 3M apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	36	-	2023-08-22 07:00	2023-08-23 19:00	Neribojami
34	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga UJ Nr. 6K prijungimas prie SCADA ir jo apvadinio UJ Nr. A-2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	36	-	2023-08-29 07:00	2023-08-30 19:00	Neribojami
35	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į A. Panerių-1 DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į A. Panerių-2 DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	204	2023-08-30 07:00	2023-09-04 07:00	2023-09-07 19:00	Darbų metu A. Panerių-1, A. Panerių-2, B. Vokės ir Rudaminos DSS išleidimų taškuose pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
36	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Pajiešmenį DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	36	-	2023-09-12 07:00	2023-09-13 19:00	Darbų metu pajėgumai ribojami: Pajiešmenį DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Biržų DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą.
37	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	Ryga-Panevėžys-Vilnius rastų defektų šalinimas po diagnostikos**	-	-	2023.09*	2023.09*	Galimas pajėgumų ribojimas: Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
38	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	Panevėžys-Šiauliai II gija (DN500) po diagnostikos rastų defektų šalinimas**	-	-	2023.09.26*	2023.09.29*	Klaipėdos DAS įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 26 880 MWh/parą

* - data bus tikslinama

** - darbų apimtys bus tikslinamos pagal diagnostikos rezultatus