

2019 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:  
 DAS - dujų apskaitos stotis;  
 DSS - dujų skirstymo stotis;  
 MD - magistralinis dujotiekis;  
 SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";  
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbo tipas	Darbo rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	Darbo atlikimo laikas, val.	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo išleidimo taškuose, kWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai - Vilnius - Ryga 13 intarpų pakeitimas	96	2019.01.07	2019.01.10	Neribojami
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS rastų defektų po diagnostikos šalinimas 17 vnt.	96	2019.05.21	2019.05.24	Neribojami
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių - Klaipėdos	MD Šiauliai - Klaipėda defektų šalinimas po diagnostikos	744	2019.06.05	2019.07.05	Neribojami
4	Remontas	Planiniai	Baltarusijos Respublika	Remonto darbai MD Minskas - Vilnius DN 1200 54,8-115,9 km Baltarusijos Respublikoje	504	2019.07.08	2019.07.28	Darbo metu perdavimo sistemos pajėgumai Kotlovkos DAS įleidimo taške bus apriboti iki 0 kWh/parą
5	Remontas	Planiniai	Kauno	Kauno-2 DSS demontavimas	48	2019.07.09	2019.07.10	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Antžeminio dujotiekio perėjos pakeitimas požemine MD Vilnius-Kaunas	168	2019.07.18	2019.07.25	Darbo metu perdavimo sistemos pajėgumai Panerių - 2 DSS išleidimo taške bus apriboti iki 0 kWh/parą
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Vilnius - Panevėžys - Ryga (DN700) atskirų atkarpų rekonstrukcija	1704	2019.08.01	2019.11.10	Darbo metu perdavimo sistemos pajėgumai Kiemėnų DAS įleidimo/išleidimo taške bus apriboti iki 45 600 000 kWh/parą
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Antžeminio dujotiekio perėjos pakeitimas požemine MD į Kaliningradą	168	2019.10.01	2019.10.08	Neribojami
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	Antžeminio dujotiekio perėjos pakeitimas požemine MD atšakoje į Alytaus DSS	96	2019.09.16	2019.09.20	Neribojami
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakų į Vievio, Elektrėnų, Žiežmarių, Kaišiadorių, Pravienos DSS UJ Nr. 1-II ir dujotiekio Vilnius - Kaliningradas UJ Nr. 19B keitimas, MD į Kaliningradą (II dalis) UJ Nr. 16A; 17 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, UJ Nr. 15C prijungimas prie SCADA	240	2019.09.02	2019.09.11	Darbo metu perdavimo sistemos pajėgumai Šakių DAS išleidimo taške bus apriboti iki 22 800 000 kWh/parą. Darbo metu perdavimo sistemos pajėgumai Elektrėnų DSS išleidimo taške 2019.09.02-2019.09.04 (72 val.) bus apriboti iki 0 kWh/parą
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Raguvos DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.26	2019.09.27	Neribojami
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Utenos	MD atšakoje į Utenos DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.26	2019.09.27	Neribojami
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Raguvos DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.10.01	2019.10.02	Neribojami
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Utenos	MD atšakoje į Utenos DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.10.01	2019.10.02	Neribojami