

2020 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	I	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumai, kWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos I linija DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	96	2020.06.09	2020.06.12	Jonavos DSS dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūkst./val. užtikrinimas. Planuojamas dujų perpumpavimas.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	96	2020.08.11	2020.08.14	Girininkų DSS perjungimas per Kaunas I. Birštono, Prienų DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Planuojamas dujų perpumpavimas.
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN700) UJ Nr. 25 pakeitimas, UJ Nr. 26 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į Šalčininkų DSS (DN100) UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	48	2020.09.02	2020.09.03	Šalčininkų, Jašiūnų DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Rudaminos DSS perjungimas per Vilniaus DSS. Informuoti ir suderinti su Baltarusijos Respublika. Dujų perpumpavimas su mobiliu kompresoriumi.
4	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas priėmimo kameros prie UJ Nr. 14, 15 įrengimas (KIK_2).	48	2020.09.15	2020.09.16	Kaunas I perjungimas per Girininkų DSS. Planuojamas dujų perpumpavimas ruože nuo UJ Nr. 12 iki UJ Nr. 14. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Pravienos DSS (DN150) UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA (intarpas).	48	2020.09.15	2020.09.16	Planuojamas dujų perpumpavimas ruože nuo UJ Nr. 12 iki UJ Nr. 14. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas paleidimo kameros prieš ČM8 įrengimas, 150 m dujotiekio atkarpos nuo ČM8 Kauno kryptimi perklojimas. Atšakinių trišakių pakeitimas (KIK_2).	96	2020.09.21	2020.09.24	Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija.
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Žiežmarių DSS (DN100) UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	2020.09.21	2020.09.24	Žiežmarių DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Kaišiadorių DSS (DN200) UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	2020.09.21	2020.09.24	Kaišiadorių DSS dujų tiekimui vartotojams reikalinga suskystintų dujų mašina iš Lenkijos. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	GIPL 3 taškas JT-10. MD Minskas - Vilnius - Vievis (DN700) UJ Nr. 48 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	48	2020.09.28	2020.09.29	Jonavos DSS dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūkst./val. užtikrinimas. Maksimalus 2 mln. m <sup>3</sup> /parą srauto palaikymas per Šakių DAS Kaliningrado srities vartotojams. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta", AB "Achema".

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	I	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumai, kWh/parą
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD lupingas į Jonavos DSS defektuotos ritės DN 800 keitimas. Magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos II linija DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	48	2020.09.28	2020.09.29	Jonavos užtikrinimas dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūkst./val. Maksimalus 2 mln. m <sup>3</sup> /parą srauto palaikymas per Šakių DAS Kaliningrado srities vartotojams. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta", AB "Achema".
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	GIPL taškas JT-9. Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (DN700) UJ Nr. 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	48	2020.10.06	2020.10.07	2 paras ribojamas srautas. Vartotojai nebus atjungiami. Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Vievio DSS (DN100) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	48	2020.10.06	2020.10.07	Vartotojas nebus atjungiamas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	GIPL taškas JT-11. Magistralinio dujotiekio atšakoje į Elektrėnų DSS (DN500) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA (intarpas).	48	2020.10.06	2020.10.07	Elektrėnų DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Informuoti, suderinti su AB "Ignitis gamyba", kad remonto metu gamtinės dujos nebus tiekiamos. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	GIPL Jauniūnai taškai JT-1; JT-1.1÷JT-1.12; JT-2; JT-3; JT-4; JT-5.	336	2020.10.06	2020.10.19	Iki 3 valandų stabdomas srautas, kol bus nuleistas uždoris. Maksimalus 4 mln. m <sup>3</sup> /parą srauto palaikymas per Šakių DAS Kaliningrado srities vartotojams. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (DN700) UJ Nr. 45A, 47B, pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	72	2020.11.03	2020.11.06	Vartotojai nebus atjungiami. Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	GIPL taškas JT-8. Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (DN1000) UJ Nr. 44, 46 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	72	2020.11.03	2020.11.06	Vartotojai nebus atjungiami. Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".
17	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	GIPL taškas JT-12.	24	2020.11.10	2020.11.10	Girininkų DSS perjungimas per Kaunas-1 DSS. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją.
18	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	GIPL taškai JT-13; JT-14; JT-15. MD atšakoje į Alytaus DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	48	2020.11.11	2020.11.12	Girininkų DSS perjungimas per Kaunas I DSS. Alytaus DSS dujų tiekimas vartotojams suskystintų dujų mašina. Butrimonių DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją.
19	Rekonstrukcija	Planiniai	Klaipėdos	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Palangos DSS vamzdyno atkarpos rekonstravimas (tame tarpe dėklo keitimas po keliu).	72	2020.11.17	2020.11.19	Palangos DSS gamtinių dujų tiekimas autocisterna. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją. Informuoti, suderinti su AB "Klaipėdos nafta".

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	I	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumai, kWh/parą
20	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	Magistralinio dujotiekio Panevėžys - Šiauliai II gijos DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	96	2020.12.02	2020.12.18	Planuojamas darbų atlikimo laikas 96 valandos, datos bus tikslinamos. Informuoti AB "Klaipėdos nafta".