

2020 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai)	Apskritis	Objektas ir darbų pavadinimas	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumai, kWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų DSS rastų defekto po diagnostikos šalinimas	120	2020.06.09	2020.06.12	Girininkų DSS perjungimas per Kaunas I. Birstono, Prienų DSS maitinimas gamtinių dujų autocisterna.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos I linija DSS rastų defekto po diagnostikos šalinimas	120	2020.06.09	2020.06.12	Jonavos užtikrinimas dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūks/val.
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (kartu su GIPL) (DN700) UJ Nr. 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.07.14	2020.07.15	2 paras ribojamas srautas. Vartotojai nebus atjungiami. Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta
4	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio atšaka į Vievio DSS (kartu su GIPL) (DN100) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.07.14	2020.07.15	Vievio maitinimas gamtinių dujų autocisterna. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio atšaka į Elektrėnų DSS (kartu su GIPL) (DN500) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.07.14	2020.07.15	Elektrėnų DSS maitinimas gamtinių dujų autocisterna. Informuoti, suderinti su Elektrėnų elektrine
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	GIPL 1 Jauniūnai	336	2020.08.03	2020.08.16	Maksimalus 4 mln m³/parą srauto palaikymas per Šakių DAs Kaliningrado srities vartotojams. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos II linija DSS rastų defekto po diagnostikos šalinimas	120	2020.08.13	2020.08.18	Jonavos užtikrinimas dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūks/val.
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Defektuotos rیتės DN 800 MD lupingas į Jonavos DSS keitimas	24	2020.08.20	2020.08.21	Planuojamas dujų perpumpavimas. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta.
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	GIPL 3 taškas JT-10, MD Minskas - Vilnius - Vievis UJ Nr. 48 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.08.28	2020.08.29	Jonavos užtikrinimas dujų srauto ne mažesnio, kaip 80 tūks/val. Maksimalus 2 mln m³/parą srauto palaikymas per Šakių DAs Kaliningrado srities vartotojams. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (DN700) UJ Nr. 45A, 47B, pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.09.17	2020.09.18	Vartotojai nebus atjungiami. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta.
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis (DN1000) UJ Nr. 44, 46 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2020.09.17	2020.09.18	Vartotojai nebus atjungiami. Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija. Informuoti Klaipėdos nafta.
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN700) UJ Nr. 25, 26 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	120	2020.09.21	2020.09.25	Šalčininkų, Jašiūnų maitinimas gamtinių dujų autocisterna. Rudaminos perjungimas per Vilniaus DSS. Informuoti ir suderinti su Baltarusijos respublika.
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas paleidimo kameros prieš ČM8 įrengimas, 150 m dujotiekio atkarpos nuo ČM8 Kauno kryptimi perklojimas. (KIK_2). Atšakinių trišakių pakeitimas.	96	2020.10.06	2020.10.09	Informuoti, suderinti su Rusijos Federacija.
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas paleidimo kameros prieš ČM8 įrengimas, 150 m dujotiekio atkarpos nuo ČM8 Kauno kryptimi perklojimas. (KIK_2). Atšakinių trišakių pakeitimas.	96	2020.10.06	2020.10.09	Žiežmarių maitinimas gamtinių dujų autocisterna
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšaka į Kaišiadorių DSS (kartu su KIK2) (DN200) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	96	2020.10.06	2020.10.09	Kaišiadorių DSS dujų tiekimui vartotojams reikalinga suskystintų dujų mašina iš Lenkijos.
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas priėmimo kameros prie UJ Nr. 14, 15 įrengimas (KIK_2)	360	2020.10.06	2020.10.21	Kaunas I perjungimas per Girininkų DSS. Planuojamas dujų perpumpavimas ruože nuo UJ Nr. 12 iki UJ Nr. 14.
17	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Magistralinio dujotiekio atšaka į Pravienos DSS (kartu su KIK2) (DN150) UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA (intarpas). Atšakinių trišakių pakeitimas.	24	2020.10.19	2020.10.20	Planuojamas dujų perpumpavimas ruože nuo UJ Nr. 12 iki UJ Nr. 14
18	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	GIPL 4	24	2020.11.12	2020.11.13	Girininkų DSS perjungimas per Kaunas I. Alytaus DSS dujų tiekimui vartotojams reikalinga suskystintų dujų mašina iš Lenkijos. Butrimonių DSS maitinimas gamtinių dujų autocisterna. Planuojamas dujų perpumpavimas pagal esamą situaciją.