

2022 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos naujos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;

DKS - dujų kompresorių stotis;

DSS - dujų skirstymo stotis;

MD - magistralinis dujotiekis;

SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";

UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (išleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą)
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į N. Akmenės DSS po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	72	-	2022-05-17	2022-05-20	Pajėgumai ribojami ^P . Papildės DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; N. Akmenės DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą; Mažeikių DAS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą (DN700) vamzdyno atkarpos (≈880 m) keitimas.	96	2022-05-23	2022-05-23	2022-05-27	Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami ^P iki 21 234 MWh/parą.
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas (DN350) po diagnostikos rastų defektų šalinimas ir dujotiekio atkarpos keitimas (≈600 m) dėl vietovės klasės.	288	-	2022-06-06	2022-06-17	Neribojami
4	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas: 1) kontrolinio įtaiso priėmimo kameros įrengimas Gudelių k., Vilniaus r. sav.; 2) dujotiekio perklojimas (≈55 m) į Vilniaus DSS, Vilniaus m. sav. Temperatūrinio daviklio įrengimas Vilniaus DSS teritorijoje.	168	2022-06-16	2022-06-20	2022-06-23	Vilniaus DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami ^P iki 0 MWh/parą.
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS UJ Nr. 1, 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD lupingas į Panevėžio DSS UJ Nr. 7 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, UJ Nr. 6 prijungimas prie SCADA.	156	-	2022-07-11	2022-07-17	Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas ^P iki 5 198 MWh/parą.
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Minskas-Vilnius-Viewis (DN700) UJ Nr. 48 pakeitimas.	240	2022-07-11	2022-07-18	2022-07-21	Pajėgumai ribojami ^P . Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus-Kauno	MD į Kaliningradą (DN700) po diagnostikos rastų defektų šalinimas bei rasto defektuoto tarpo keitimas.	240	2022-07-11	2022-07-18	2022-07-21	Pajėgumai ribojami ^P . Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD lupingas į Jonavos DSS defektuotos ritės DN800 keitimas.	240	2022-07-11	2022-07-18	2022-07-21	Pajėgumai ribojami ^P . Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakoje į A. Panerių-1 DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į A. Panerių-2 DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	2022-08-01	2022-08-03	2022-08-05	A. Panerių-1, A. Panerių-2, B. Vokės DSS išleidimų taškuose pajėgumai ribojami ^P iki 0 MWh/parą.
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Pasvalio	MD atšakoje į Pajėšmenių DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	24	-	2022-08-04	2022-08-05	Pajėgumai ribojami ^P . Pajėšmenių DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Biržų DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą.
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Miežiškių DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	218	2022-08-04	2022-08-09	2022-08-13	Neribojami
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	MD atšakoje į Alytaus DSS UJ Nr. 5; 6; 4A; 7B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	-	2022-08-08	2022-08-12	Alytaus DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami ^P iki 1 094 MWh/parą.
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Prienų	MD atšakoje į Prienų DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į Birštono DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atšakoje į Girininkų DSS dujų nuotėkių šalinimas.	72	2022-08-16	2022-08-16	2022-08-19	Prienų, Birštono ir Girininkų DSS išleidimo taškuose pajėgumai ribojami ^P iki 137 MWh/parą.
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS slėgio ribojimo mazgo įrengimas; MD atšakoje į Vilkaviškio DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, UJ Nr. 2 demontavimas.	96	2022-08-22	2022-08-22	2022-08-26	Pajėgumai ribojami ^P . Marijampolės DSS išleidimo taške iki 1 094 MWh/parą; Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 4 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	2022-08-29	2022-09-05	2022-09-09	Neribojami
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD technologinėje jungtyje į Klaipėdą (prie Panevėžio DKS) UJ Nr. 2K pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	72	2022-09-06	2022-09-06	2022-09-09	Neribojami

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
17	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga UJ Nr. 6K prijungimas prie SCADA ir apvadinio UJ Nr. A-2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	24	-	2022-09-13	2022-09-14	Neribojami
18	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 34 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ir MD Panevėžys-Vilnius dujų nuotėkių šalinimas; MD Panevėžys-Vilnius UJ Nr. 234B demontavimas.	96	2022-09-12*	2022-09-12*	2022-09-16*	Maišiagalos DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami ^P iki 137 MWh/parą.
19	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakoje į Batnivos DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	72	-	2022-09-20	2022-09-23	Batnivos DSS išleidimo taške pajėgumai ^P ribojami iki 137 MWh/parą.
20	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į Šiaulių DSS UJ Nr. 13, 22 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	96	-	2022-09-19	2022-09-23	Neribojami
21	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, 4PA pakeitimas, MD vamzdyno perkėlimas Vilniaus r. sav.	96	-	2022-09*	2022-10*	Neribojami
22	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 32; 33B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	72	-	2022-09*	2022-10*	Neribojami
23	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gijoje UJ Nr. 3M pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas (darbai prie Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS)	315	2022-10-03	2022-10-11	2022-10-14	Pajėgumai ribojami ^P : Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 32 832 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą.

* - darbų data bus tikslinama

P - pajėgumai ribojami nuo paruošiamųjų darbų pradžios

D - pajėgumai ribojami nuo darbų pradžios