

**2016 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo, remonto darbų laikotarpiai, kurie gali turėti įtakos transportavimo sutartyse numatytoms tinklo naudotojų teisėms**

Eil. Nr.	Objektas ir darbų pavadinimas	Numatomas atjungimo laikas	Numatoma atjungimo data	Atjungiami vartotojai arba užtikrinamas laikinas tiekimas	Pastabos
<b>Rekonstrukcija</b>					
<i>Linijinė dalis</i>					
<i>Vilniaus zona</i>					
1	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupo Nr. 25 mazgo pakeitimas	24 val.	<b>2016 09 20</b>	Rudamina aprūpinama dujomis iš Vilniaus DSS, Jašiūnų ir Šalčininkų DSS aprūpinami dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"
2	MD atšakoje į Girininkų DSS DN300 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas (0-36,0 km) ir čiaupų mazgų Nr. 3, 4,5A, 6, 7B, 9 keitimas	24 val.	<b>2016 10 05</b>	MD atšaka į Girininkų DSS stabdoma, MD atšaka į Prienų DSS ir MD atšaka į Birštono DSS aprūpinamos iš gamtinių dujų cisternos	Informuojama AB "ESO"
3	MD į Kaliningradą linijinio čiaupo Nr. 25; Atšakos į Lekėčių DSS LČ Nr. 1 ir atšakos į Zapyškio DSS LČ Nr. 1 keitimas	24 val.	<b>2016 09 03-04</b>	Lekėčių ir Zapyškio DSS aprūpinami dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"
4	MD atšakos į Šakių DSS LČ Nr. 1 keitimas	16 val.	<b>2016 09 14</b>	Šakių DSS aprūpinama dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"
5	MD į Kaliningradą LČ Nr. 27 keitimas, Izoliacinės movos įpjovimo darbai	24 val.	<b>2016 09 15-16</b>	Vartotojai nebus atjungiami	
<i>Panevėžio zona</i>					
6	MD atšaka į Panevėžio DKS čiaupų mazgų Nr. 20, 7, 7A, 8, 8A pakeitimas	24 val.	<b>2016-08-02</b>	Atjungiamas Panevėžio DKS	
7	MD atšakos į Panevėžio DSS 1, 8 čiaupų keitimas	12 val.	<b>2016-09-06</b>	Atjungiamas Panevėžio 1 DSS	Informuojama AB "ESO"
8	MD atšakos į Panevėžio DSS čiaupų Nr. 2; 9 keitimas	12 val.	<b>2016-09-08</b>	Atjungiamas Panevėžio 1 DSS	Informuojama AB "ESO"
9	MD atšakos į Panevėžio DSS čiaupo Nr. 7 keitimas	8 val.	<b>2016-09-12</b>	Atjungiamas Panevėžio 1 DSS	Informuojama AB "ESO"
10	MD atšakoje į Palangos DSS DN250 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas (0-28,2 km), netinkamų alkūnių (4 vnt.) pakeitimas ir čiaupų mazgų Nr. 2, Kretingos 1 pakeitimas bei prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos (SCADA)	120 val.	<b>2016 08 22- 26</b>	Palangos DSS aprūpinama suskystintomis gamtinėmis dujomis, Kretingos DSS aprūpinama dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"
11	MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda čiaupų Nr. 7; 8; 9; 10 keitimas su iškėlimu į naują vietą	24 val.	<b>2016 08 08-18</b>	Nutraukiamas dujų tiekimas į Klaipėdos DSS 1	Informuojama AB "ESO"
12	MD atšakos į Pasvalio DSS LČ Nr. 1-II keitimas	8 val.	<b>2016 09 20</b>	Pasvalio DSS aprūpinama dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"
13	MD Panevėžys-Ryga kontrolinio įtaiso priėmimo kameros pajungimas	12 val.	<b>2016-09-11</b>	Atjungiamas dujų tiekimas į Latvijos Respubliką	Data derinama su "Latvijas Gaze"
<b>Remontas</b>					
<i>Vilniaus zona</i>					
14	Magistralinio dujotiekio lupingo į Jonavos DSS remontas PK 0 + 00 - PK 221 + 18	-	<b>2016-08-01-06</b>	Vartotojai nebus atjungiami	Data derinama su Rusijos Federacija ir AB "Achema"

Eil. Nr.	Objektas ir darbų pavadinimas	Numatomas atjungimo laikas	Numatoma atjungimo data	Atjungiami vartotojai arba užtikrinamas laikinas tiekimas	Pastabos
15	Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis atkarpos Jauniūnai - Vievis remontas	-	<b>2016-08-01-07</b>	Vartotojai nebus atjungiami	Data derinama su Rusijos Federacija ir AB "Achema"
16	Orinių perėjimų remontas dujotiekio atšakoje į Alytaus DSS	24 val.	<b>2016 08 27-28</b>	Alytaus DSS aprūpinama suskystintomis gamtinėmis dujomis	Informuojama AB "ESO"
<i>Panevėžio zona</i>					
17	Orinių perėjimų remontas dujotiekio atšakoje į Plungės DSS	48 val.	<b>2016 09 21-30</b>	Plungės DSS aprūpinama dujomis iš autosisternų	Informuojama AB "ESO"