

2015 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo, remonto darbų laikotarpiai, kurie gali turėti įtakos transportavimo sutartyse numatytoms tinklo naudotojų teisėms

Eil. Nr.	Objektas ir darbų pavadinimas	Numatomas atjungimo laikas	Numatoma atjungimo darbų data	Atjungiami vartotojai arba užtikrinamas laikinas tiekimas	Pastabos
Rekonstrukcija					
Linijinė dalis					
<i>Panevėžio zona</i>					
1	MD Šiauliai-Klaipėda 10, 11, 17, Kretingos 1, Palangos 2 ir Gargždų 1 – keičiami čiaupų mazgai: MD atšakos į Palangos DSS Ča Nr. 1 ir MD atšakos į Gargždų DSS Ča Nr. 1, įrengiamos techninės jungtys su MD Klaipėda-Kuršėnai DN800 su čiaupais ir aklėmis gale. Atstatomas tiekimas Klaipėdos DSS-1, Gargždams, Kretingai ir Palangai;	8 val.	2015-08-12	Atjungiamos Gargždų, Kretingos, Palangos DSS	Dujų perpumpavimas iš atkarpos MD Šiauliai-Klaipėda 10- 8, Plungės 2 ir Rietavo DSS Ča Nr. 1 į buvusį nudujintą ruožą. Gargždų DSS maitinama iš gamtinių dujų cisternos. Darbai vykdomi kartu su ED DSS skyriumi Informuoti AB „Klaipėdos nafta“
2	Uždaromi čiaupai MD Šiauliai-Klaipėda 9, 8, Plungės 2 ir Rietavo DSS Ča1 - keičiamas čiaupų mazgas: MD atšakos į Plungės DSS Ča Nr. 1, įrengiamos techninės jungtys su MD Klaipėda-Kuršėnai DN800 su čiaupais ir aklėmis gale.	8 val.	2015-08-17	Atjungiamos Rietavo ir Plungės DSS	Dujų perpumpavimas iš atkarpos MD Šiauliai-Klaipėda tarp Ča 8 ir Ča 7, Telšių Ča 2 į buvusį nudujintą ruožą. Maitinimas iš gamtinių dujų cisternos Darbai vykdomi kartu su ED DSS skyriumi Informuoti AB „Klaipėdos nafta“
3	Uždaromi čiaupai MD Šiauliai-Klaipėda 7, 8, Telšių 2 – keičiamas čiaupų mazgas MD atšakoje į Telšių DSS Nr.1, įrengiamos techninės jungtys su MD Klaipėda-Kuršėnai DN800 su čiaupais ir aklėmis gale.	8 val.	2015-08-20	Atjungiamas Telšių DSS	Maitinimas iš gamtinių dujų cisternos Darbai vykdomi kartu su ED DSS skyriumi Informuoti AB „Klaipėdos nafta“
4	Paleidimo kameros Latvijos pasienyje įrengimas. Uždaromi čiaupai Č11, 247 (Latvija).		2015-11-10		Nukelta į 2015-12-02
Dujų skirstymo ir apskaitos stotys					
<i>Vilniaus zona</i>					
5	-				
<i>Panevėžio zona</i>					
6	Panevėžio DSS-1 rekonstrukcija	8 val.	2015.06.08-30	Vartotojai nebus atjungiami	
Remontas					
<i>Vilniaus zona</i>					
7	MD Lupingo į Jonavos DSS bei MD į Kaliningradą susikirtimų su MD atšakomis vietų defektų šalinimas, paruošiant dujotiekį vidinei diagnostikai: 1. MD atšakos į Vievio DSS LČ 1-II susikirtimas su MD į Kaliningradą; 2. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su MD Vilnius-Kaunas prie LČ 6; 3. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su žvakiniu čiaupu Ž6; 4. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su MD atšaka į Elektrėnų DSS;	24 val.	2015-07-19 - 20 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti AB „Klaipėdos nafta“

Eil. Nr.	Objektas ir darbų pavadinimas	Numatomas atjungimo laikas	Numatoma atjungimo darbų data	Atjungiami vartotojai arba užtikrinamas laikinas tiekimas	Pastabos
8	MD Lupingo į Jonavos DSS susikirtimų su MD atšakomis vietų defektų šalinimas, paruošiant dujoiekį vidinei diagnostikai: 1. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su MD atšaka į Žiežmarių DSS; 2. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su MD atšaka į Kaišiadorių DSS;	24 val.	2015-07-21 - 22 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti AB „Klaipėdos nafta“
9	MD Lupingo į Jonavos DSS bei MD į Kaliningradą susikirtimų su MD atšakomis vietų defektų šalinimas, paruošiant dujoiekį vidinei diagnostikai: 1. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su MD atšaka į Jonavos DSS pirma linija prie LČ 2-II; 2. MD lupingo į Jonavos DSS susikirtimas su jungtimi MD Vilnius-Kaunas prie LČ 13; 3. MD į Kaliningradą susikirtimas su MD atšaka į Pravienos DSS prie LČ1-II;	24 val.	2015-07-23 - 24 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti AB „Klaipėdos nafta“
10	MD į Kaliningradą susikirtimų su MD atšakomis vietų defektų šalinimas, paruošiant dujoiekį vidinei diagnostikai: 1. MD į Kaliningradą susikirtimas su LČ17, A1.(apvadinė linija); 2. MD į Kaliningradą susikirtimas su LČ17, A2.(apvadinė linija)	24 val.	2015-07-25 - 26 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti Rusijos federaciją
11	MD jungtis Ivacevičiai – Vilnius- Ryga su Vilnius - Kaunas. Dėklo per greitkelį Vilnius – Kaunas X: 572495,37 Y: 6059232,88 kontakto pašalinimas tarp dėklo ir dujotiekio, įrengiant lygiagrečiai naują dėklą uždaruojamu (nekasant tranšėjos) būdu. Į kurį įverti naujai suvirintą magistralinio dujotiekio vamzdžio giją.	24 val.	2015-10-20	Vartotojai nebus atjungiami	
12	MD Minskas – Vilnius - Vievis LČ Nr. 40 su apvadinė linija PK 2017 + 22 pakeitimas bei prijungimas prie SCADA sistemos	24 val.	2015-07-20 -30 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti Rusijos federaciją
13	Vykdoma dujotiekio Minskas-Vilnius-Vievis atkarpos Jauniūnai - Vievis vidinė vamzdžio diagnostika	-	2015-08-25 - 2015-09-30 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	Informuoti Rusijos federaciją
14	Vykdoma dujotiekių į Kaliningradą ir lupingas į Jonavos DSS atkarpos Grigiškės - Domeikava vidinė vamzdžio diagnostika	-	2015-10-01 - 30 dienomis	Vartotojai nebus atjungiami	
Dujų skirstymo ir apskaitos stotys					
<i>Panevėžio zona</i>					
15	Redukavimo linijų remontas (slėgio reguliatorių, apsauginių uždarymo ir išmetimo vožtuvų, čiaupų pakeitimas) Piniavos DSS	8 val.	2015-09-16	Atjungiamas Piniavos DSS	Maitinimas iš gamtinių dujų cisternos

Eil. Nr.	Objektas ir darbų pavadinimas	Numatomas atjungimo laikas	Numatoma atjungimo darbų data	Atjungiami vartotojai arba užtikrinamas laikinas tiekimas	Pastabos
16	Vandžiogalos DSS dujų apskaitos linijų remontas, įrengiant papildomus čiaupus	8 val.	2015-07-16	Atjungiamas Vandžiogalos DSS	Maitinimas iš gamtinių dujų cisternos